



COMUNE di SOLOPACA

Provincia di BENEVENTO



UFFICIO TECNICO

Cap 82036

tel. Uff. Tecn. 0824/977725

Prot. 2230

li, 10/03/2017

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 163 del DLgs 18 Aprile 2016 n. 50)

Oggetto: Verbale relativo ai lavori di somma urgenza per RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA Rete Fognaria C/so Cusani altezza fabbricato civico 27/29 di proprietà della Sig.ra Coletta M. Teresa.

Premesso che

-E' stata segnalata la presenza della seguente situazione di pericolo e disagio: Infiltrazione liquidi fognari locale interrato dell'abitazione sita alC/so Cusani civico 27/29 di proprietà della Sig.ra Coletta Maria Teresa.

-A seguito di tale segnalazione Il sottoscritto Geom. Silvano Lonardo congiuntamente al Geom. Andrea Cusano, tecnici comunali, prontamente sono intervenuti sul luogo effettuando il necessario sopralluogo;

-In tale circostanza, è stato chiamato un assistente della rete idrica gestita dall'Alto Calore che prelevava un campione di liquido per le analisi;

-La Sig.ra Coletta M. Teresa inoltrava presso questo ufficio perizia di parte ove venivano evidenziati danni per l'inconveniente occorso;

-Dalle risultanze delle analisi trasmesse dall'Alto Calore si è rilevava che il campione di acqua prelevata presso il locale interrato non era potabile ma di altro genere;

-In data 21/02/2017 sono stati eseguiti, da parte dell'Amministrazione Comunale, lavori di sarcitura degli elementi in pietra della parete fognaria;

Ciò premesso

Il sottoscritto Geom. Lonardo Silvano Responsabile dell'U.T.C., accertato il permanere del problema, in data 08/03/2017 disponeva l'esecuzione di una prova di saggio lungo la cunetta prospiciente l'abitazione in questione, dalla quale è risultato che ad una profondità di m.3, livello della condotta fognaria comunale, fuoriuscivano abbondanti liquidi fognari che in parte si riversavano nel locale sotterraneo di proprietà della Sig.ra Coletta.

Al fine di evitare ulteriori disagi igienico sanitari;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, per :

Apertura e messa a nudo della condotta fognaria, ripristino della funzionalità idraulica mediante la chiusura delle falle con l'utilizzo di apposita malta a tenuta, ripristino della copertura, ricarica del massetto di copertura con idoneo misto stabilizzato e rifacimento del manto stradale, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità,

Ritiene indispensabile e indilazionabile


Intervenire con il presupposto della somma urgenza ad eseguire tutti gli interventi che si renderanno necessari.

Considerato, che l'impresa Geom. Canelli Mennato S.r.l.s da Solopaca, dotata di mezzi idonei, già esecutrice dei lavori di saggio, all'uopo interpellata, ha dato la propria disponibilità, il sottoscritto Geom. Lonardo Silvano responsabile dell'UTC affida alla suddetta impresa, l'esecuzione dei suddetti lavori.

Il sottoscritto si riserva di trasmettere il presente verbale e la stima giustificativa delle spese all'Amministrazione comunale per i provvedimenti di competenza, così come previsto dal citato art. 163 del D.Lgs n. 50/2016.

Solopaca, 10/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'UTC
Geom. Silvano LONARDO



Per Accettazione
L'Impresa
GEOM. MENNATO CANELLI
IMPRESA EDILE S.R.L.S.
Corso Dusan, 56
82036 SOLOPACA (BN)
Partita IVA 01 583 370 620